

ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Avenida W. National, de la calle S. 39 a la calle S. 27



AGOSTO DE 2026

Actualización Quincenal

Operaciones de construcción:

- Al este de la Calle 32, los trabajos de nivelación han finalizado y la instalación de bordillos y cunetas está en curso.
- Al oeste de la Calle 32, se están completando los trabajos de aceras y entradas vehiculares, y se está instalando la ciclovía.
- Durante **la semana del 31 de agosto**, los contratistas comenzarán **la nivelación final a lo largo de todo el lado sur de la calle, seguida por la pavimentación.**
- El proyecto anticipa **trasladar las operaciones de construcción al lado norte de la calle a mediados de septiembre.** En ese momento, el tráfico en dirección este se abrirá en el lado sur de la calle, mientras que el tráfico en dirección oeste será desviado hacia la Avenida Greenfield. Se proporcionarán más actualizaciones a medida que avance la construcción.

Todo el trabajo y los horarios dependen de las condiciones climáticas y están sujetos a cambios.

CONTACTO DEL PROYECTO

Avenida National
Equipo del
Proyecto

✉ NationalAve@milwaukee.gov
☎ (414) 745-1432

REGÍSTRESE PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES

Escanee el código QR o use el enlace a continuación para recibir actualizaciones del proyecto.

Engage.Milwaukee.gov/National



Mapa del proyecto



Instalación de la ciclovía



¡El equipo del proyecto le agradece su paciencia y cooperación a lo largo de este proyecto!